



**ACTA DE SUSPENSION  
CONTRATO 047 DE 2016**

DOCUMENTO NUMERO			REV	HOJA
PTANA	F30	07	2	

**ACTA DE SUSPENSION**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**

**No. CONTRATO** 047 DE 2.016

**CONTRATANTE** PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

**CONTRATISTA** RUTEAR Y OPERAR S.A.S.  
900902109-1

**OBJETO** "PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE INSERVIBLES EN LA VIA GUATIGUARA DESDE LA CRA 3 HASTA ASOPENDER"

**PLAZO DE EJECUCION** CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS

**FECHA DE INICIO:** SIETE (07) DE MARZO DE 2.016

**VALOR** \$ 7.128.000,00

**SUPERVISOR** FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA  
DIRECTOR OPERATIVO

En Municipio de Piedecuesta, a los Siete (08) días del mes de Marzo de 2.016, se reunieron, el **ING. FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA**, en calidad de Supervisor de la entidad Contratante de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P y **RUTEAR Y OPERAR S.A.S.** Representada legalmente por el señor **DIEGO ALEJANDRO ACOSTA BERNAL** identificado con cedula de ciudadanía No 79.489.879 de Bogotá D.C en su calidad de contratista, con el objeto de firmar el Acta de Suspensión del presente contrato.

**CONSIDERANDO**

1. Que una vez iniciadas las labores relacionadas con el contrato No 047 de 2.016, una vez la maquinaria remueve parte de la cobertura vegetal, se evidencia en campo que



**ACTA DE SUSPENSION  
CONTRATO 047 DE 2016**


DOCUMENTO NUMERO			REV	HOJA
PTANA	F30	07	2	


el volumen de residuos por remover, es mayor al inicialmente contemplado, debido a que, al momento de la visita inicial, se observó que el material que afloraba en la superficie, eran residuos sólidos domiciliarios y algunos inservibles como camas, sofás muebles de madera y residuos orgánicos, por lo que se contempló un porcentaje de expansión del 20%.

2. Que bajo el material que se apreciaba en la superficie aparece gran cantidad de escombros, material de poda e inservibles entre otros, donde prevalecen los escombros, pero aún falta un tramo importante de vía por recuperar, y que los residuos que aún faltan por remover, superan los inicialmente contemplados, debido a que el coeficiente de expansión inicialmente contemplado fue del 20%.
3. Que el porcentaje de material oculto y porcentaje de expansión es cercano al 70%, es decir un 50% más de lo inicialmente contemplado, lo que incrementa las cantidades a remover.
4. Que se hace necesario realizar un contrato adicional en tiempo y en valor para dar cumplimiento al objeto contractual.

**ACUERDAN:**

1. Suspender las labores relacionadas con el contrato No 047 de 2016. el día ocho (08) de marzo de 2016.
2. Que se dará inicio al contrato una vez se superen las razones que dieron inicio a la suspensión.
3. Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, en Piedecuesta Santander a los ocho (08) días del mes de Marzo de 2016.

  
**FAVIO ALONSO MORALES SANABRIA**  
Supervisor  
Empresa Piedecuestana E.S.P

  
**DIEGO ALEJANDRO ACOSTA BERNAL**  
NIT: 900.902.109-1  
Representante Legal  
RUTEAR Y OPERAR S.A.S.

